



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 87		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	09.05.14		N.	

OGGETTO Approvazione della Spesa Finale relativa all'investimento complessivo ammesso per l'intervento di "Riqualificazione borghi rurali" (contrade Fontitune e Serre) PSL - PSR 2007 -2013.
CUP B79D09000240006 CIG 4020210E3A

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO CHE:

- il GAL Versante Laziale del PNA, con sede in Alvito in Piazza G. Marconi, 3, in qualità di soggetto responsabile della redazione del Piano di Sviluppo Locale nell'ambito dell'asse IV- Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) ha pubblicato in data 2 Ottobre 2009 un bando con il quale selezionare i soggetti beneficiari pubblici attraverso la raccolta di progetti preliminari da inserire nel Piano di Sviluppo Locale del Gal stesso;
- con nota prot. n. 042 del 9 febbraio 2011, acquisita da questo Ente al prot. n. 572 del 24 febbraio 2011 il GAL Versante Laziale del PNA comunica che la Giunta Regionale con Delibera n. 308 del 23 giugno 2010 ha approvato la graduatoria delle proposte del Piano di Sviluppo Locale presentate dai Gruppi di Azione Locali (GAL) beneficiari delle risorse previste nell'ambito dell'Asse IV - Leader del PSR 2007-2013 del Lazio ed i progetti preliminari in esso inseriti;
- tra i progetti preliminari anzidetti risultava inserito anche il progetto del Comune di Picinisco, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per la "Riqualificazione dei borghi rurali" approvato con Delibera di G.C. n. 83 del 20.11.2009;
- al Comune di Picinisco è stato riconosciuto un finanziamento di € 80.000,00 oltre IVA a carico dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 20.11.2009, si approvava il progetto preliminare per la "Riqualificazione dei borghi rurali";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 03.10.2011 si approvava il progetto definitivo per la "Riqualificazione borghi rurali" (Borgate Fontitune e Serre) - Piano Sviluppo Rurale 2007 - 2013;
- con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 185 del 21.09.2011, si dava incarico professionale al geom. Massimo SIMEONE, con studio a Fontechiari (FR) P.zza G. Marconi n. 1 iscritto al collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n. 2107 P.IVA 02065150605, di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la "Riqualificazione borghi rurali" (contrade Fontitune e Serre) PSL - PSR 2007-2013;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05.10.2011 si approvava il progetto esecutivo per la "Riqualificazione borghi rurali" (Borgate Fontitune e Serre) - Piano Sviluppo Rurale 2007 - 2013;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12.11.2011 si approvavano le modifiche e le integrazioni alla deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05.10.2011 di approvazione del progetto esecutivo summenzionato;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 08.02.2012 si approvava il Provvedimento di Concessione degli Aiuti n. 24/2012 del 12.01.2012 e si riapprovava il progetto esecutivo con il nuovo Q.E. relativo all'intervento summenzionato per la somma complessiva di € 88.786,31 così ripartita:

LAVORI		71.430,73 €
Importo Oneri per la Sicurezza		4.357,74 €
Lavori a base d'asta		67.072,99 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione Direzione Lavori e Sicurezza	7.524,00 €	
CASSA NAZIONALE di Previdenza 4%	300,96 €	
IVA SPESE TECNICHE e cassa 21%	1.643,24 €	
SPESE AUTORITY V.CC.PP.	30,00 €	
ONERI DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006	714,31 €	
IVA SUI LAVORI 10%	7.143,07 €	
Totale somme a disposizione		17.355,58 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO		88.786,31 €

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 69 del 28.03.2012 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57 e art. 122, comma 7 - bis del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dell'intervento per la "Riqualificazione borghi rurali" (contrade Fontitune e Serre) PSL - PSR 2007-2013;
- con determinazione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione n. 96 del 18.04.2012, sono stati affidati in via definitiva alla ditta CO.G.EDIL srl, con sede in via Santa Potenziana n. 2, 03040 PICINISCO (FR), C.F. e P.IVA 02055380600, i lavori relativi agli interventi per la "Riqualificazione borghi rurali" (contrade Fontitune e Serre) PSL - PSR 2007-2013, per l'importo di € 69.753,91 di cui € 4.357,74 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico rideterminato:

LAVORI		71.430,73 €	
Importo Oneri per la Sicurezza		4.357,74 €	
Lavori a base d'asta		67.072,99 €	
Ribasso d'asta 2,50%		1.676,82 €	
Importo d'Appalto		69.753,91 €	69.753,91 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione Direzione Lavori e Sicurezza	7.524,00 €		
CASSA NAZIONALE di Previdenza 4%	300,96 €		
IVA SPESE TECNICHE e cassa 21%	1.643,24 €		
SPESE AUTORITA' V.CC.PP.	30,00 €		
ONERI DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006	714,31 €		
IVA SUI LAVORI 10%	6.975,39 €		
Totale somme a disposizione		17.187,90 €	17.187,90 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO			86.941,81 €

- VISTO* il contratto d'appalto rep. n. 125 del 18.04.2012 registrato a Sora il 30.04.2012 al n. 118 serie IV;
- VISTA* la determinazione n. 2 del 01.02.13 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al *I Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 09.07.2012*, acquisiti con nota prot. n. 3570 del 21.11.2012, a firma della Direzione Lavori, geom. Massimo SIMEONE, eseguiti dalla ditta CO.G.EDIL srl, con sede in via Santa Potenziana n. 2, 03040 PICINISCO (FR), C.F. e P.IVA 02055380600, per un importo complessivo dei lavori di € 48.194,77 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 1 al netto del ribasso e delle trattenute di € 46.828,08 oltre IVA al 10% e la conseguente fattura n. 72 del 03.12.12 di € 51.510,88 i.c. acquisita al prot. 4019 del 13.12.12 emessa dalla ditta CO.G.EDIL srl;
- VISTA* la determinazione n. 9 del 04.01.13 di approvazione e liquidazione della fattura n. 1 del 03.01.2013 di € 4.734,10 iva ed oneri compresi, acquisita al prot. 49 del 04.01.13, emessa dal geom. Massimo SIMEONE, con studio a Fontechiari (FR) P.zza G. Marconi P.IVA 02065150605, come I acconto per la progettazione esecutiva, D.LL. e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto;
- VISTA* la determinazione n. 110 del 03.05.2012 di liquidazione della somma di € 714,31 a favore del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, l'arch. Marco IONTA, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA* la determinazione n. 113 del 19.06.13 di approvazione degli atti contabili relativi al *II Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto l'11.06.2013*, acquisiti con nota prot. n. 2059 del 17.06.2013, relativi all'intervento di "Riqualificazione borghi rurali" (contrade Fontitune e Serre) PSL - PSR 2007-2013, a firma della Direzione Lavori, geom. Massimo SIMEONE, eseguiti dalla ditta CO.G.EDIL srl, con sede in via Santa Potenziana n. 2, 03040 PICINISCO (FR), C.F. e P.IVA 02055380600, per un importo complessivo dei lavori di € 63.452,52 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2 al netto del ribasso e delle trattenute di € 14.825,07 oltre IVA al 10%;
- VISTA* la determinazione n. 160 del 02.10.13 di approvazione e liquidazione della fattura n. 25 del 24.06./2013 di € 16.307,58 i. c. al 10%, acquisita al prot. 2128 del 24.06.13, emessa dalla ditta CO.G.EDIL srl, con sede in via Santa Potenziana n. 2, 03040 PICINISCO (FR), C.F. e P.IVA 02055380600 relativa al certificato di pagamento n. 2 dell'intervento di "Riqualificazione borghi rurali";
- VISTA* la determinazione n. 114 del 19.06.13 di approvazione e liquidazione della fattura n. 7 del 17.06.2013 di € 4.166,01 iva ed oneri compresi acquisita al prot. 2069 del 19.06.13, emessa dal geom. Massimo SIMEONE, con studio a Fontechiari (FR) P.zza G. Marconi n. 1 iscritto al collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n. 2107 P.IVA 02065150605, come II acconto sull'onorario per le spese tecniche;
- VISTA* la determinazione n. 71 del 04.04.14 di approvazione degli atti contabili relativi allo *STATO FINALE dei Lavori*, del Certificato di Ultimazione Lavori del 03.03.2014 e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 15.03.14;
- VISTA* la determinazione n. 72 del 04.04.14 di approvazione e liquidazione della fattura n. 4 del 18.03.2014 di € 568,09 iva ed oneri compresi, acquisita al prot. 856 del 20.03.14, emessa dal geom. Massimo SIMEONE, P.IVA 02065150605, come saldo dell'onorario per le spese tecniche dei lavori di "Riqualificazione borghi rurali" (contrade Fontitune e Serre) PSL - PSR 2007-2013;
- VISTA* la determinazione n. 82 del 09.05.14 di approvazione e liquidazione della fattura la fattura n. 5 del 07.04.2014 di € 8.908,43 i.c. al 10% acquisita al prot. 1346 dell'8.05.14 emessa dalla ditta CO.G.EDIL srl, con sede in via Santa

Potenziana n. 2, 03040 PICINISCO (FR), C.F. e P.IVA 02055380600 relativa al credito indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dell'intervento di "Riqualificazione borghi rurali";

Considerato che la spesa finale dell'opera in oggetto può determinarsi in complessivi € 86.939,41 (Euro ottantaseimilanovecentotrentanove/41) così ripartiti:

A) Per lavori	€ 69.751,73
B) I.V.A. sui lavori 10 %	€ 6.975,17
C) Progettazione, D.LL., Sicurezza, Cassa p.	€ 7.821,11
D) I.V.A. sulle spese tecniche	€ 1.647,09
E) Oneri art. 92 D.lgs 163/06	€ 714,31
F) Diritti Aut. Vigilanza	€ 30,00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 86.939,41

pertanto, la spesa finale dell'opera corrisponde a quella ammessa dal Provvedimento di Concessione n. 24/2012 con un'economia di € 2,40 (due/40) rispetto al quadro economico rideterminato a seguito di gara;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che la spesa definitiva occorsa per l'esecuzione dei lavori citati in narrativa è determinata in complessivi € 86.939,41 (Euro ottantaseimilanovecentotrentanove/41) conformemente al contributo concesso con un'economia di € 2,40 (due/40) rispetto al quadro economico rideterminato a seguito di gara;
3. che la presente determinazione sarà trasmessa al "GAL versante Laziale del PNA" con sede ad Alvito Piazza Marconi n.3 per l'emissione del provvedimento di determinazione della quota definitiva del Contributo ammesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

SERVIZIO FINANZIARIO



In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Francesca Di Scanno)

N. _____ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21 MAG. 2014 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 21 MAG. 2014

IL RESPONSABILE