



# COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 65		<b>DETERMINAZIONE</b> Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	16.03.16		N.	

**OGGETTO:** Approvazione della Spesa Finale relativa all'investimento complessivo ammesso per i "lavori di realizzazione fognatura nella borgata Immoglie" - L.R. 88/1980, art. 19 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di marzo, in Picinisco e nel proprio ufficio;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr. Arch. Marco IONTA;

**VISTA** la nota della Regione Lazio, Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, n° 1689/51 del 29/12/1999 acquisita al protocollo n° 80 in data 10 gennaio 2000, con la quale si comunica che con Delibera della Giunta Regionale n° 6098 del 29/12/1999 è stato approvato il programma per la realizzazione di opere igienico-sanitarie per l'importo complessivo di lire 18.668.371.628 concedendo al comune di Picinisco un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione di collettore rete fognante;

**VISTA** la nota della Regione Lazio, Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, n° 6129/05 del 6/04/2000 acquisita al protocollo n° 1140 in data 10 aprile 2000, con la quale si comunica che con Delibera della Giunta Regionale n° 1089 del 4/04/2000 è stato approvato il programma per la realizzazione di opere igienico-sanitarie per l'importo complessivo di lire 29.850.000.000 concedendo al comune di Picinisco un contributo di lire 150.000.000 per la realizzazione di collettore rete fognante;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n° 11 del 13/04/2000 con la quale il Comune di Picinisco decideva di accorpere i due contributi per la realizzazione della rete fognante comprensiva di depuratore della borgata Immoglie;

**VISTO** il provvedimento della C.DD.PP. del 24.05.2001 concernente la concessione del mutuo pos. 4384712.00 di lire 350.000.000 (€ 180.759,91) di cui lire 14.511.951 (€ 7.494,80) a carico del Comune di Picinisco e lire 335.488.049 (€ 173.265,12) a carico della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che con delibera di G.C. n° 18 del 16/05/2000 è stato affidato l'incarico di progettazione della rete fognaria della borgata Immoglie al Geom. Marc Iaconelli;

**VISTA** la deliberazione di G.M. n. 47 del 25/07/2000 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della rete fognaria della Borgata Immoglie che presenta le seguenti risultanze economiche:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A) Lavori a base d'asta:</b>			<b>Lire 269.218.761</b>
<b>B) A disposizione dell'amministrazione:</b>			
1) Per I.V.A. 10% su A	Lire	26.921.876	
2) Per spese Tecniche:			
a) per progettazione	Lire	15.725.257	
b) per direzione lavori	Lire	11.731.541	
c) per contabilità	Lire	5.698.232	
d) per piano di sicurezza	Lire	7.352.772	
3) Per Iva 20 % su B2	Lire	8.101.560	
4) Per responsabile 1,5 %	Lire	5.250.000	<b>Lire 80.781.239</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>LIRE 350.000.000</b>

### PRESO ATTO CHE:

- con determinazione n. 74 del 18/06/2001 si approvava il bando di gara di licitazione privata per l'affidamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria della borgata Immoglie con importo a base d'asta di lire 269.218.761 (€ 139.039,89 );

- a seguito del regolare espletamento della procedura di gara, con determinazione n° 112 del 30/10/2001 venivano approvati i relativi verbali, aggiudicando definitivamente l'appalto alla ditta CO.E.PA. S.r.l. Via Civita Farnese 51, 04020 Itri (LT) P.iva 01414170595 con il ribasso del 23,56% sulla base d'asta, per un importo di € 108.197,25 (compreso € 7.746,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% come da legge;

- in data 27/11/2001 a firma del responsabile Geom. Lorenzo Fabrizio veniva stipulato il relativo contratto, in forma pubblica amministrativa con rogazione del Segretario dell'Ente, con repertorio n° 47 e registrazione presso l'ufficio del registro di Sora per una somma contrattuale complessiva di € 108.107,25 oltre IVA 10%;

VISTA la determinazione n. 75 del 03.05.2002 di approvazione della perizia di variante, predisposta dai Direttori dei Lavori Geom. Marc Iaconelli e Geom. Paolo Patriarca, del 27.02.2002 con l'utilizzo del ribasso d'asta ed avente il seguente quadro economico:

<b>A. LAVORI di perizia</b>		145.949,53 €	
1. Lavori a base d'asta		138.202,68 €	
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		7.746,85 €	
3. ribasso d'asta 25.56%		32.560,55 €	
4. Lavori di perizia al netto del ribasso		105.642,13 €	
<b>Importo di contratto</b>		<b>113.388,98 €</b>	<b>113.388,98 €</b>
<b>Importo lavori aggiuntivi</b>			<b>21.070,73</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione CNPAIA compresa		9.154,25 €	
Coordinamento sicurezza CNPAIA compresa		4.373,24 €	
Direzione lavori e contabilità CNPAIA compresa		11.276,79 €	
Spese per RUP		2169,12 €	
IVA sui lavori 10%		13.445,97 €	
IVA 20% spese tecniche		4960,86	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>45.380,23 €</b>	<b>45.380,23 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>			<b>179.839,94 €</b>

VISTA la Determinazione Regionale n. 670 del 14.06.2002 di concessione del contributo definitivo;

VISTA la determinazione n. 166 del 31.12.2002 con la quale venivano affidati i lavori complementari per la realizzazione della fognatura Immoglie alla ditta TULLIO COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo di € 23.174,20 i.c. al 10%;

VISTA la determinazione n. 92 del 21.09.2000 di liquidazione al geom. Marc Iaconelli della somma di € 9.510,10 i.c. al 20% come spese tecniche per la progettazione e Coordinamento Sicurezza dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 93 del 13.09.2001 di liquidazione della somma di € 2.169,12 in favore del Responsabile del Procedimento, Geom Lorenzo Fabrizio;

VISTA la determinazione n. 56 del 08.04.2002 di liquidazione ai geometri Marc Iaconelli e Paolo Patriarca della somma di € 3.163,30 i.c. al 20% ciascuno come spese tecniche relative al I SAL per il Coordinamento Sicurezza e la direzione dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 83 del 23.05.2002 di liquidazione ai geometri Marc Iaconelli e Paolo Patriarca della somma di € 3.707,22 i.c. al 20% ciascuno come spese tecniche relative al II SAL per il Coordinamento Sicurezza e la direzione dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 102 del 24.07.2002 di liquidazione al geom. Marc Iaconelli della somma di € 3.639,76 i.c. al 20% come spese tecniche per la progettazione direzione lavori e Coordinamento Sicurezza dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 120 del 08.10.2002 di liquidazione ai geometri Marc Iaconelli e Paolo Patriarca della somma di € 1.190,45 i.c. al 20% ciascuno come spese tecniche relative al III SAL per il Coordinamento Sicurezza e la direzione dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 45 del 08.04.2003 di liquidazione ai geometri Marc Iaconelli e Paolo Patriarca della somma di € 1.069,33 i.c. al 20% ciascuno come saldo delle spese tecniche per il Coordinamento Sicurezza e la direzione lavori dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 16 del 14.02.2002 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al I Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 04.02.02 relativi all'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata Immoglie" L.R. 88/1980 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000, a firma della Direzione Lavori, geom. Marc Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA. S.r.l., per un importo complessivo lordo di € 57.273,00 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di € 41.371,66 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 83 del 23.05.2002 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al II Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 15.04.02 relativi all'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata Immoglie" L.R. 88/1980 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000, a firma della Direzione Lavori, geom. Marc Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA. S.r.l., per un importo complessivo lordo di € 113.206,68 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di € 40.404,09 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 118 del 04.10.2002 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al III Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 12.08.02 relativi all'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata Immoglie" L.R. 88/1980 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000, a firma della Direzione Lavori, geom. Marc Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA. S.r.l., per un importo complessivo lordo di €

145.947,33 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 3 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di € 31.044,61 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 45 del 08.04.2003 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori del 03.10.02 relativi all'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata Immoglie" L.R. 88/1980 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000, a firma della Direzione Lavori, geom. Marc Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA. S.r.l., per un importo complessivo lordo di € 145.947,33 a cui detratto il ribasso d'asta ed i certificati precedenti corrisponde la liquidazione del credito dell'impresa pari ad € 566,94 oltre IVA al 10%;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori dell'11.09.2002, a firma della Direzioni Lavori, geom. Marc Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, acquisito al prot. 3729 del 29.10.2002;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori acquisiti con nota prot. 3729 del 29.10.2002, a firma della Direzioni Lavori, geom. Marc Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA Srl, per un importo complessivo dei lavori di € 145.947,33 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 7 del 16.01.2003 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi ai lavori aggiuntivi dell'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata Immoglie" L.R. 88/1980 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000, a firma della Direzione Lavori, geom. Marc Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta TULLIO COSTRUZIONI S.r.l., di € 21.067,45 oltre IVA al 10%;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori aggiuntivi acquisiti con nota prot. 4161 del 22.11.2002, a firma della Direzioni Lavori, geom. Marc Iaconelli, eseguiti dalla ditta TULLIO COSTRUZIONI S.r.l., per un importo complessivo dei lavori € 21.067,45 oltre IVA al 10%;

Considerato che la spesa finale dell'opera in oggetto può determinarsi in complessivi € 181.479,80 (Euro centottantunomilaquattrocentosettantanove/80) così ripartiti:

A) Per lavori	€ 134.454,75
B) I.V.A. sui lavori 10 %	€ 13.445,47
C) Progettazione, D.LL., Sicurezza (Cassa previdenziale assente in quanto s.a.s.)	€ 26.175,38
D) I.V.A. sulle spese tecniche 20%	€ 5.235,08
E) Oneri art. 92 D.lgs 163/06	€ 2.169,12
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>	<b>€ 181.479,80</b>

pertanto, la spesa finale dell'opera corrisponde ad € 181.479,80 con un incremento a carico dell'Ente di € 719,89 rispetto a quella ammessa dal contributo regionale concesso con Delibera della Giunta Regionale n° 6098 del 29/12/1999 (lire 200.000.000,00) e con Delibera della Giunta Regionale n° 1089 del 4/04/2000 (lire 150.000.000,00) per complessivi € 180.759,91;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;



Visto il D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
- 2) di dare atto che la spesa definitiva occorsa per l'esecuzione dei lavori citati in narrativa è determinata in complessivi € 181.479,80 (Euro centottantunomilaquattrocentosettantanove/80) con un incremento a carico dell'Ente di € 719,89 rispetto a quella ammessa dal contributo regionale di € 180.759,91;
- 3) di stabilire che la presente determinazione sarà trasmessa alla Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Risorse idriche e Servizio Idrico Integrato, Viale del Tintoretto, 432 - 00142 ROMA per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Dott.ssa Monia Gargano)

---

N. 96 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 MAR. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 17 MAR. 2016



**IL RESPONSABILE**